



SOLTEPEC

juntos es posible!

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

15 DE ENERO DE 2022

OFICIO No. DOP-004/2022

C. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA

COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

PRESENTE:


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validada la **información registrada** de los Fondos de Aportaciones FISM-DF y FORTAMUN-DF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, la información registrada en los módulos Destino del gasto (tabla), Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE:

LIC. ELIGIO BARRALES GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA





MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402015605	155542	016/2021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y TELEBACHILLER DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 165642	VISTA HERMOSA	\$ 157,612.09		\$ 157,612.09	\$ 157,612.09	\$ 157,612.09	\$ 157,612.09	\$ 157,612.09	100%	100%	2 Piezas	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE210402015614	156008	018/2021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MELLAL ENTRE LA ULTIMA CASA, COL. MACULA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 156008	SAN MATEO SOLTEPEC	\$ 90,923.26		\$ 90,923.26	\$ 90,923.26	\$ 90,923.26	\$ 90,923.26	\$ 90,923.26	100%	100%	2 piezas	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE2103019868310	182938	013/2021	REHABILITACION DE AREA DE CANCHA DEPORTIVA DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE 21DPR0379T DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 182938	VISTA HERMOSA	\$ 574,464.14		\$ 574,464.14	\$ 574,464.14	\$ 574,464.14	\$ 574,464.14	\$ 574,464.14	100%	100%	315.08 Metros cuadrados de construcción	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE210301981474	155480	015/2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JALISCO PARTIENDO DE LA CALLE RIO MAYO AL CADENAMIENTO D+304.78, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XICOTENCÓ MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 155480	SAN ANTONIO XICOTENCÓ	\$ 2,361,331.55		\$ 2,361,331.55	\$ 2,361,331.55	\$ 2,361,331.55	\$ 2,361,331.55	\$ 2,361,331.55	100%	100%	2020.20 Metros cuadrados de construcción	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE210301981456	155428	014/2021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 7 NORTE Y CALLE 3 SUR ENTRE 4 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 155428	SOLTEPEC	\$ 366,377.31		\$ 366,377.31	\$ 366,377.31	\$ 366,377.31	\$ 366,377.31	\$ 366,377.31	100%	100%	8 Piezas	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE210402043107	315049	MSOL032-2021	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL PROGRESO MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA. - 915049	SOLTEPEC (PROGRESO)	\$ 1,804,232.02	\$ 1,804,232.02	\$ 1,804,232.02	\$ 1,804,232.02	\$ 1,804,232.02	\$ 1,804,232.02	\$ 1,804,232.02	100%	100%	2545 Metros cuadrados	La obra se encuentra realizada al 100% física y financieramente, reportando la estructura financiera del fondo FISM-DF, por \$ 1'164,089.89, más el monto del fondo FORTAMUN-DF por \$ 620,183.14, haciendo un monto total de la obra de \$ 1'804,232.02, siendo este monto el total ejercido y reportado en el sistema de la obra.
PUE210402040970	307369	MSOL029-2021	AMPLIACION DE CALLE ALDAMA CON ADOQUIN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA. - 307369	LA ERMITA	\$ 695,517.14		\$ 695,517.14	\$ 695,517.14	\$ 695,517.14	\$ 695,517.14	\$ 695,517.14	100%	100%	752 Metros cuadrados	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402052570	MSOL030-2021	REHABILITACIÓN DE ACCESOS VIALES (BACHEO DE CALLES) DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	SOLTEPEC	\$ 248,761.54		\$ 248,761.54	\$ 248,761.54	\$ 248,761.54	\$ 248,761.54	\$ 248,761.54	100%	100%	337.95 Metros cuadrados	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
TMP_PUE210402052544	MSOL031-2021	MAINTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	SOLTEPEC	\$ 406,652.04		\$ 406,652.04	\$ 406,652.04	\$ 406,652.04	\$ 406,652.04	\$ 406,652.04	100%	100%	107 Luminarias	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
TMP_PUE210402052645	025/2021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VERGEL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ZACATIUTLA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	SAN LORENZO ZACATIUTLA	\$ 42,620.07		\$ 42,620.07	\$ 42,620.07	\$ 42,620.07	\$ 42,620.07	\$ 42,620.07	100%	100%	55 Metros lineales	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.



Entidad	Municipio	Tipo de Re	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion E	Rendimiento I	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado
21	152	1	2021	2	33 I		4 FAIS Municipa		1	4724.61	0			
21	152	2	2021	2	33 I		4					2	613	1897384.24
21	152	2	2021	2	33 I		4					2	614	0
21	152	2	2021	2	33 I		4					1	441	16630661.8
21	152	1	2021	2	33 I		5 FORTAMUN		1	2141.9	235.26			
21	152	2	2021	2	33 I		5					2	523	1748168.94
21	152	2	2021	2	33 I		5					1	311	2564439.57
21	152	2	2021	2	33 I		5					2	624	1965757.49
21	152	2	2021	2	33 I		5					2	614	0
21	152	2	2021	2	33 I		5					1	231	1900000
21	152	2	2021	2	33 I		5					1	911	87918
21	152	2	2021	2	33 I		5					1	523	0
21	152	2	2021	2	33 I		5					1	339	0



Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
2350377.31	2350377.31	2350377.31	2350377.31	2350377.31	2350377.31			SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS EN LA OBRA MSOLO29-2021 DE ADOQUINAMIENT
13606035.6	13606035.6	13606035.6	13606035.6	13606035.6	13606035.6			OBRAS DE ELECTRIFICACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2576357.67	2576357.67	2576357.67	2576357.67	2576357.67	2576357.67			OBRAS DE URBANIZACION ADOQUINES CANCHAS Y PARQUE
	0	0	0	0	0			CALENTADORES SOLARES
2754300.91	2754300.91	2754300.91	2754300.91	2754300.91	2754300.91			SE EJERCIERON 1906.64 DE RENDIMIENTOS EN PAGO DE ENERGIA Y SE REINTEGRAN 2:
	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
1318196.79	1318196.79	1318196.79	1318196.79	1318196.79	1318196.79			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS
2190300	2190300	2190300	2190300	2190300	2190300			OBRAS DE URBANIZACION BACHEO ALUMBRADO Y PARQUE
117224	117224	117224	117224	117224	117224			PROGRAMA DE APOYO PARA SEMILLAS
1748168.94	1748168.94	1748168.94	1748168.94	1748168.94	1748168.94			PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE
140000	140000	140000	140000	140000	140000			PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS





MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	17	1377714.00	8266284.0	17	1377714.0	8266284.0	
	2do. Trimestre	42	3444285.0	8266284.0	42	3444285.0	8266284.0	
	3er. Trimestre	67	5510856.0	8266284.0	67	5510856.0	8266284.0	
	4to. Trimestre	100	8266284.0	8266284.0	100	8266284.0	8266284.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados al 100% para este ejercicio
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	ANUAL	-2.95	25664354.0	26444890.0	-3.20	25597578.4	26444890.0	No se alcanzó la meta planeada debido a que fue menor el recurso de libre disposición disponible y recaudado para este ejercicio, ya que la recaudación de ingresos propios fue menor a la planeada reportando el monto anual real ingresado, por lo cual fue menor el ingreso de libre disposición, ya que es un factor dinámico que influye en el método de cálculo para el numerador aclarando los montos reportados se solventa la observación ya que fue la meta real alcanzada
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100.00	8266284.0	8266284.0	100.00	8266284.0	8266284.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se aplicaron los recursos programados al 100% para este ejercicio
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	1377714.00	8266284.0	15.75	1301574.00	8266284.0	
	2do. Trimestre	41.67	3444285.0	8266284.0	41.27	3411384.2	8266284.0	
	3er. Trimestre	66.67	5510856.0	8266284.0	65.00	5373173.0	8266284.0	
	4to. Trimestre	100.00	8266284.0	8266284.0	100.00	8266284.0	8266284.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ejercieron los recursos programados al 100% para este ejercicio



MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE)

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	3.45	3444285.0	998444.0	3.46	3444285.0	995345.0	
	2do. Semestre	4.14	8266284.0	1996888.0	6.10	8266284.0	1354065.9	No se alcanzo la meta programada ya que la recaudación fue menor a la planeada por lo cual es mayor la dependencia financiera, el monto que se reporta es el monto final real recaudado anualmente de ingresos propios por lo cual difiere con lo programado por la baja recaudación de impuestos de los contribuyentes solventando observación

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Planes y Programas
Evaluación, Seguimiento y
Sistema

17 ENE 2022

11:50

RECIBIDO

P4258/COPSE



MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	23	0	0	23	
	2do. Trimestre	0	0	23	0	0	23	
	3er. Trimestre	0	0	23	0	0	23	
	4to. Trimestre	0	0	23	0	0	20	No se registraron obras de otros proyectos, ya que solo se registraron 20 obras en total en la MIDS en función del techo financiero

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.0	0	23	0.00	0	23	
	2do. Trimestre	21.74	5	23	17.39	4	23	
	3er. Trimestre	52.17	12	23	43.48	10	23	
	4to. Trimestre	73.91	17	23	50.00	10	20	Se reporta la meta alcanzada para obras de contribución directa, ya que solo se registraron 20 obras en total en la MIDS en función del techo financiero

Porcentaje de Proyectos de contribución complementaria registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	23	0.00	0	23	
	2do. Trimestre	4.35	1	23	0.00	0	23	
	3er. Trimestre	13.04	3	23	39.13	9	23	
	4to. Trimestre	26.09	6	23	50.00	10	20	Se reporta la meta alcanzada para obras de contribución complementaria, ya que solo se registraron 20 obras en total en la MIDS en función del techo financiero




DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYEC FECHA_INICIO	DETALLE_PROYEC FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIE RECAUDADO	AVANCE_FINANCI COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCI DEVENGADO	AVANCE_FINANCI EJERCIDO	AVANCE_FINANCI PAGADO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
{meta1: {unidad_medida:A	09-09-2021	02-10-2021	42620.07	42620.07	42620.07	42620.07	42620.07	Terminado	Validado / Registrado avance
{meta1: {unidad_medida:A	24-11-2021	13-12-2021	248761.54	248761.54	248761.54	248761.54	248761.54	Terminado	Validado / Registrado avance
{meta1: {unidad_medida:L	29-11-2021	23-12-2021	406652.04	406652.04	406652.04	406652.04	406652.04	Terminado	Validado / Registrado avance
{meta1: {unidad_medida:A	28-06-2021	12-08-2021	2361331.55	2361331.55	2361331.55	2361331.55	2361331.55	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:A	09-12-2021	28-12-2021	695517.14	695517.14	695517.14	695517.14	695517.14	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:P	13-07-2021	27-08-2021	157612.09	157612.09	157612.09	157612.09	157612.09	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:P	14-07-2021	14-08-2021	90923.26	90923.26	90923.26	90923.26	90923.26	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:P	13-07-2021	27-08-2021	366377.31	366377.31	366377.31	366377.31	366377.31	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:A	01-12-2021	30-12-2021	1804232.02	1804232.02	1804232.02	1804232.02	1804232.02	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:A	06-07-2021	20-08-2021	574464.14	574464.14	574464.14	574464.14	574464.14	Terminado	Validado avances



DETALLE_PROYEC CICLO	DETALLE_PF TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYE MONTO_GLOBA	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
2021	4	PUE210402052645	42620.07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VERGEL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ZACATIUTLA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	025/2021
2021	4	PUE210402052570	248761.54	REHABILITACIÓN DE ACCESOS VIALES (BACHEO DE CALLES) DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA	MSOL030-2021
2021	4	PUE210402052544	406652.04	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	MSOL031-2021
2021	4	PUE210301981474	2361331.55	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JALISCO PARTIENDO DE LA CALLE RIO MAYO AL CADENAMIENTO 0+304.79, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XICOTENCO MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 155480	155480
2021	4	PUE210402040970	695517.14	AMPLIACION DE CALLE ALDAMA CON ADOQUIN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 307369	307369
2021	4	PUE210402015605	157612.09	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y TELEBACHILLER DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 155542	155542
2021	4	PUE210402015614	90923.26	AMPLIACION DE RED ELECTRICAEN LA CALLE MELLAL ENTRE LA ULTIMA CASA, COL. MACUILA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 156008	156008
2021	4	PUE210301981456	366377.31	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 7 NORTE Y CALLE 3 SUR ENTRE 4 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA - 155428	155428
2021	4	PUE210402043107	1804232.02	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL PROGRESO MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 315049	315049
2021	4	PUE210301988310	574464.14	REHABILITACION DE AREA DE CANCHA DEPORTIVA DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE 21DPR0379T DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 182938	182938



Presupuesto (Ministerio)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SI	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
18532770.61	18532770.61	18532770.61	18532770.61	18532770.61			N/A	18532770.61		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Soltepec", "Observación": "SI
2350377.31	2350377.31	2350377.31	2350377.31	2350377.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE ELECTRIFICACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
13606035.63	13606035.63	13606035.63	13606035.63	13606035.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION ADOQUINES CANCHAS Y PARQUE
2576357.67	2576357.67	2576357.67	2576357.67	2576357.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CALENTADORES SOLARES
8268190.64	8268190.64	8268190.64	8268190.64	8268190.64			N/A	8268425.9		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Soltepec", "Observación": "SI
140000	140000	140000	140000	140000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION BACHEO ALUMBRADO Y PARQUE
1318196.79	1318196.79	1318196.79	1318196.79	1318196.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
117224	117224	117224	117224	117224	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE
2190300	2190300	2190300	2190300	2190300	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PROGRAMA DE APOYO PARA SEMILLAS
0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
2754300.91	2754300.91	2754300.91	2754300.91	2754300.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS
1748168.94	1748168.94	1748168.94	1748168.94	1748168.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



Entidad	Municipio	Programa	Año	Clasificación	Descripción	Clave	Rancho	Proyecto	Programa	Convenio	Indicador	Ejecución	Financiamiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado
Puebla	Soltepec	Programa pre	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municip: 1004				Sin Especifica Sin Especifica	4724.61	0					Total del Prog	18528046	18532770.61
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municip: 1004				FAIS Municip: Municipio de						2 - Gasto de I	613 - Constru	1897384.24	2350377.31
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municip: 1004				FAIS Municip: Municipio de						2 - Gasto de I	614 - División 0		13606035.63
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municip: 1004				FAIS Municip: Municipio de						1 - Gasto corr	441 - Ayudas	16630661.76	2576357.67
Puebla	Soltepec	Programa pre	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			Sin Especifica Sin Especifica	2141.9	235.26					Total del Prog	8266284	8268190.64
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						1 - Gasto corr	339 - Servicio 0		140000
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						2 - Gasto de I	624 - División	1965757.49	0
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						2 - Gasto de I	614 - División 0		1318196.79
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						1 - Gasto corr	911 - Amortiz	87918	117224
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						1 - Gasto corr	231 - Product	1900000	2190300
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						2 - Gasto de I	523 - Cámara	1748168.94	0
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						1 - Gasto corr	311 - Energía	2564439.57	2754300.91
Puebla	Soltepec	Partida genér	2021	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN	1005			FORTAMUN Municipio de						1 - Gasto corr	523 - Cámara 0		1748168.94



CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	ID_RAMO	DESC_RAMO	MODALIDAD	DESC_PP	DESC_NIVEL	ID_INDICADO	DESC_INDICADO
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I004	FAIS Municip: Actividad		159776	Porcentaje de
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I005	FORTAMUN Actividad		160176	Índice en el Ej
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I004	FAIS Municip: Actividad		161524	Porcentaje de
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I004	FAIS Municip: Actividad		162108	Porcentaje de
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I005	FORTAMUN Propósito		162647	Índice de Dep
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I005	FORTAMUN Propósito		167389	Tasa de varia
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I005	FORTAMUN Componente		167392	Porcentaje de
2021	4	4	21	Puebla	152	Soltepec	33	Aportaciones	I005	FORTAMUN Componente		167394	Índice de Apli



DEFINICION_I	METODO_CA	FRECUENCIA	TIPO_INDICA	UNIDAD_MEI	DIMENSION	OTRA_UN	SENTIDO	META	META_NUM	META_DEN	META_JUSTIF
Permite cono (Sumatoria de		Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Descendente	26.08696	6	23	Otras causas
Mide el porce (Gasto ejerci		Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Ascendente	100	8266284	8266284	Otras causas
Permite cono (Sumatoria de		Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Descendente	0	0	23	Otras causas
Permite cono (Sumatoria de		Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Ascendente	73.91304	17	23	Otras causas
Mide la evolu (Recursos mir		Semestral	Estratégico	Otra	Eficacia	Razón	Descendente	4.13958	8266284	1996888	Otras causas
Mide la varia (Ingreso disp		Anual	Estratégico	Porcentaje	Eficiencia		Ascendente	-2.95156	25664354	26444890	Otras causas
Mide el porce (Recursos tra		Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Ascendente	100	8266284	8266284	Otras causas
Mide la aplica (Gasto ejerci		Anual	Estratégico	Porcentaje	Eficacia		Ascendente	100	8266284	8266284	Otras causas



META_JUSTIF	META_MOD	META_MOD_	META_MOD_	META_MOD_	META_MOD_	META_PARA	META_PARA	AVANCE	AVANCE_NUM	AVANCE_DEN	AVANCE_JUS
	26.08696	6	23	Otras causas		0	100	50	10	20	Mayor demar
	100	8266284	8266284	Otras causas		0	115	100	8266284	8266284	Otras causas
EN ESTE INDI	0	0	23	Otras causas	EN ESTE INDI	0	100	0	0	20	Menor demar
	73.91304	17	23	Otras causas		0	100	50	10	20	Menor demar
	4.13958	8266284	1996888	Otras causas		0	999	6.10479	8266284	1354065.9	Otras causas
SE REALIZO CI	-2.95156	25664354	26444890	Otras causas	SE REALIZO CI	-100	1000	-3.20407	25597578.4	26444890	Otras causas
	100	8266284	8266284	Otras causas		0	115	100	8266284	8266284	Otras causas
	100	8266284	8266284	Otras causas		0	100	100	8266284	8266284	Otras causas



AVANCE_JUS	AVANCE_PAR	AVANCE_PAR FLUJO	USUARIO	OBSERVACIONES_REVISOR
Se reporta la	0	100 Validado	enriquefemar	Sin observaciones
Se alcanzó la	0	115 Validado	enriquefemar	Sin observaciones
No se registra	0	100 Validado	enriquefemar	Sin observaciones
Se reporta la	0	100 Validado	enriquefemar	Sin observaciones
No se alcanzo	0	999 Validado	enriquefemar	{obs1: {observación:Justificar porque la meta alcanzada al 4o trimestre difiere de la meta program
No se alcanzo	-100	1000 Validado	enriquefemar	{obs1: {observación:el numerador poner reportado los ingresos propios mas participaciones del 20
Se alcanzó la	0	115 Validado	enriquefemar	Sin observaciones
Se alcanzó la	0	100 Validado	enriquefemar	Sin observaciones

