



16 de enero de 2023

OFICIO No. DOP-0007/2023


CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto (tabla), Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

LIC. ELIGIO BARRALES GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402170298	295353	MSOL016-2022	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CIENTO ONCE CERO P DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MACUILA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 295353	San Mateo Soltepec	\$ 1,146,557.87		\$ 1,146,557.87	\$ 1,146,557.87	\$ 1,146,557.87	\$ 1,146,557.87	\$ 1,146,557.87	\$ 1,146,557.87	100%	100%	Metros Cuadrados	74.88	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos capturas por la subclasificación.
PUE220402170367	295694	MSOL016-2022	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CIENTO ONCE CERO P DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MACUILA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 295694	San Mateo Soltepec	\$ 212,395.85		\$ 212,395.85	\$ 212,395.85	\$ 212,395.85	\$ 212,395.85	\$ 212,395.85	\$ 212,395.85	100%	100%	Metros lineales	62.22	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos capturas por la subclasificación.
PUE220402175288	318864	MSOL015-2022	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA DOCTOR RAFAEL SERRANO CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CERO OCHO NUEVE TRES R DE LA LOCALIDAD DE DOCTOR RAFAEL SERRANO MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 318864	Doctor Rafael Serrano	\$ 1,087,120.65		\$ 1,087,120.65	\$ 1,087,120.65	\$ 1,087,120.65	\$ 1,087,120.65	\$ 1,087,120.65	\$ 1,087,120.65	100%	100%	Metros Cuadrados	44.78	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402168187	284196	MSOL026-2022/618	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIAN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA APORTACION POR CONVENIO - 284196	San Mateo Soltepec	\$ 13,437,881.26	\$ 8,632,000.00 \$ 2,200,000.00 \$ 2,605,881.26	\$ 13,437,881.26	\$ 13,437,881.26	\$ 13,437,881.26	\$ 13,437,881.26	\$ 13,437,881.26	\$ 13,437,881.26	30%	100%	Metros lineales	6,375.00	Se realizo una aportacion ante el Gobierno del Estado siendo este el ejecutor del gasto, reportando la estructura financiera del fondo FISM-DF, por \$ 8' 632,000, más el monto del fondo FORTAMUN-DF por \$ 2' 200,000, ademas del monto de Participaciones Municipales por \$ 2' 605,881.26, teniendo un monto total aportado para la obra de \$ 13' 437,881.26, siendo este monto el total ejercido y reportado en el sistema de la obra, siendo una obra intermunicipal, estando en proceso de ejecucion.
PUE220402163539	259532	MSOL020-2022	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA CONSTITUCION Y CINCO DE MAYO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 259532	La Ermita	\$ 572,742.19		\$ 572,742.19	\$ 572,742.19	\$ 572,742.19	\$ 572,742.19	\$ 572,742.19	\$ 572,742.19	100%	100%	Metros lineales	1,789.55	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402166033	272960	MSOL024-2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SIETE ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLES CINCO SUR Y SEIS SUR DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 272960	Vista Hermosa	\$ 171,511.36		\$ 171,511.36	\$ 171,511.36	\$ 171,511.36	\$ 171,511.36	\$ 171,511.36	\$ 171,511.36	100%	100%	Metros lineales	533.70	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402165011	267545	MSOL025-2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y MINA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 267545	San Mateo Soltepec	\$ 403,758.24		\$ 403,758.24	\$ 403,758.24	\$ 403,758.24	\$ 403,758.24	\$ 403,758.24	\$ 403,758.24	100%	100%	Metros lineales	500.00	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402153784	198935	MSOL021-2022	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS CALLES LOS CHOPOS Y PEROTE ENTRE CALLE SONORA Y CAMINO AL CERRITO DE LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 198935	Colonia Benito Juárez	\$ 493,619.46		\$ 493,619.46	\$ 493,619.46	\$ 493,619.46	\$ 493,619.46	\$ 493,619.46	\$ 493,619.46	100%	100%	Metros lineales	536.28	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402153833	199669	MSOL009-2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES GUADALUPE Y RIO MAYO DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC SAN LORENZO ZACATIUTLA DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 199669	Soltepec	\$ 423,741.69		\$ 423,741.69	\$ 423,741.69	\$ 423,741.69	\$ 423,741.69	\$ 423,741.69	\$ 423,741.69	100%	100%	Metros lineales	536.28	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

RECIBIDO
 FMZ/SB/CGPSE

MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

PUE220402159872	240475	MSOLO22-2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA CINCO DE MAYO Y CONSTITUCION ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 240475	La Ermita	\$ 902,439.47		\$ 902,439.47	\$ 902,439.47	\$ 902,439.47	\$ 902,439.47	\$ 902,439.47	\$ 902,439.47	100%	100%	Metros	1,160.10	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402175435	319788	MSOLO23-2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLES DEL ESTUDIANTE Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 319788	San Mateo Soltepec	\$ 327,134.55		\$ 327,134.55	\$ 327,134.55	\$ 327,134.55	\$ 327,134.55	\$ 327,134.55	\$ 327,134.55	100%	100%	Metros lineales	400.00	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402181078	339799	MSOLO27-2022	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA CALLE JUAREZ ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 339799	San Mateo Soltepec	\$ 1,301,833.87		\$ 1,301,833.87	\$ 1,301,833.87	\$ 1,301,833.87	\$ 1,301,833.87	\$ 1,301,833.87	\$ 1,301,833.87	100%	100%	Metros Cuadrados	7,440.00	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO		MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220402197835		MSOLO17-2022	AMPLIACIÓN DE CALLE COLIMA CON ADOQUÍN, ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Libertad Álvaro Obregon	1,066,329.22	19.134159-97.769863	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	1,066,329.22	100%	100%	Metros Cuadrados	1,238.81	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
TMP_PUE220402197847		MSOLO28-2022	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLES 4 ORIENTE Y MIGUEL ALEMAN DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Vista Hermosa	1,019,448.98	19.121281-97.729801	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	1,019,448.98	100%	100%	Metros Cuadrados	948.00	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

16 ENE 2023
10:07hs Cu
RECIBIDO
 F142/SB/C/CPSE

Entidad	Municipio	Ciclo de Recu	Clave Ramo	Pograma pres	Programa For	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(N	Comprometic	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	152	2022	33	4	FAIS Municipi	9659.95	0										SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS EN LA OBRA MSOL027 CAMINO SA
21	152	2022	33	4				2	613	3054890.79	3294946.96	3294946.96	3294946.96	3294946.96	3294946.96	3294946.96	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO
21	152	2022	33	4				2	614	11635558.2	11730242.2	11730242.2	11730242.2	11730242.2	11730242.2	11730242.2	OBRAS DE URBANIZACION ADOQUINES Y PAVIMENTOS
21	152	2022	33	4				2	612	2509248.03	2446074.37	2446074.37	2446074.37	2446074.37	2446074.37	2446074.37	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
21	152	2022	33	4				2	615	901569.87	2089366.4	2089366.4	2089366.4	2089366.4	2089366.4	2089366.4	CAMINOS SACA COSECHAS
21	152	2022	33	4				1	441	1354703.1	0	0	0	0	0	0	0 PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO
21	152	2022	33	4				1	339	95000	0	0	0	0	0	0	0 PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO
21	152	2022	33	5	FORTAMUN	5218.39	0										SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
21	152	2022	33	5				1	311	3313413.14	3029440.9	3029440.9	3029440.9	3029440.9	3029440.9	3029440.9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS
21	152	2022	33	5				1	231	1500000	1593494.5	1593494.5	1593494.5	1593494.5	1593494.5	1593494.5	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS ADQUISICION DE SEMILLA DE MA
21	152	2022	33	5				1	441	0	0	0	0	0	0	0	0 PARTIDA CANCELADA POR CAMBIO
21	152	2022	33	5				1	911	125864	126505	126505	126505	126505	126505	126505	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE
21	152	2022	33	5				2	614	4508136.86	4703191.99	4703191.99	4703191.99	4703191.99	4703191.99	4703191.99	OBRAS DE URBANIZACION ADOQUINES Y PAVIMENTOS

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

13 ENE 2023

10:10 hrs C

RECIBIDO

F142/SB/CGPSE



MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE) 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1574569.0	9447414.00	16.67	1,574,569.0	9,447,414.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
	2do. Trimestre	41.67	3936422.5	9447414.00	41.67	3,936,422.5	9,447,414.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
	3er. Trimestre	66.67	6298276.0	9447414.00	66.67	6,298,276.0	9,447,414.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
	4to. Trimestre	100.00	9447414.0	9447414.00	100.00	9,447,414.0	9,447,414.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	9447414.0	9447414.0	100.00	9,447,414.0	9,447,414.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ejercieron los recursos programados para este ejercicio
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	1574569.0	9447414.0	5.15	486,461.9	9,447,414.0	No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron los recursos programados para este trimestre debido a la planeación tardía y procesos de validación
	2do. Trimestre	41.67	3936422.5	9447414.0	30.28	2,860,998.0	9,447,414.0	No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron los recursos programados para este trimestre debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	3er. Trimestre	66.67	6298276.0	9447414.0	65.77	6,213,780.9	9,447,414.0	No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron los recursos programados al 100% para este trimestre
	4to. Trimestre	100.00	9447414.0	9447414.0	100.00	9,447,414.0	9,447,414.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ejercieron los recursos programados al 100% para este trimestre
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	6.53	3936422.5	603060.0	3.84	3,936,422.5	1,024,653.5	Se supero la meta planeada debido a que la recaudación fue mayor, disminuyendo con ello la dependencia financiera de FORTAMUN-DF
	4to. Trimestre	7.83	9447414.0	1206120.0	5.07	9,447,414.0	1,863,068.5	Se supero la meta planeada debido a que la recaudación fue mayor, disminuyendo con ello la dependencia financiera de FORTAMUN-DF
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	9.19	27950689.5	25597578.4	12.74	28,858,595.9	25,597,578.4	Se alcanzó la meta planeada debido a que el ingreso y la recaudación fueron mayores, aumentando la solvencia de recurso de libre disposición

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 16 ENE 2023
 10:07 hrs



MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre
	2do. Trimestre	20.00	1	5	0.00	0	2	No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre
	3er. Trimestre	8.33	1	12	0.00	0	4	No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre
	4to. Trimestre	5.00	1	20	0.00	0	16	No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se ejercieron recursos de obra de contribución directa durante este primer trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	2do. Trimestre	20.00	1	5	0.00	0	2	No se ejercieron recursos de obra de contribución directa durante este segundo trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	3er. Trimestre	50.00	6	12	25.00	1	4	No se alcanzó la meta planeada para obras de contribución directa debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	4to. Trimestre	60.00	12	20	75.00	12	16	Se alcanzó la meta planeada para obras de contribución directa

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se ejercieron recursos de obra de contribución complementaria durante este primer trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	2do. Trimestre	60.00	3	5	100.00	2	2	No se alcanzó la meta planeada para obras de contribución complementaria debido a que solo se registraron 2 obras en la MIDS
	3er. Trimestre	41.67	5	12	75.00	3	4	No se alcanzó la meta planeada para obras de contribución complementaria debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	4to. Trimestre	35.00	7	20	25.00	4	16	No se alcanzó la meta planeada para obras de contribución complementaria debido al monto autorizado para este tipo de obras

75.00 3 4
 Gobierno de Puebla SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 16 ÉNE 2023
 10:07 hrs
 RECIBIDO
 FIA2/SE/IC/CPSE

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOB.	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESI	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROY	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROY	DETALLE_PROYECTO METAS	AVANCE_FINAL RECAUDADO	AVANCE_FINAL COMPROMETI	AVANCE_FINAL DEVENGADO	AVANCE_FINAL EJERCIDO	AVANCE_FINAL PAGADO	AVANCES_FISIC AVANCES_FISIC	ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	PUE220402163539	572742.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572742.19, modificado:572742.19}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8632000.0, modificado:8632000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212395.85, modificado:212395.85}}	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA CONSTITUCION Y CINCO DE MAYO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 259532	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	259532	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.6, meta_modificada:1789.6}}	572742.19	572742.19	572742.19	572742.19	572742.19	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.55}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402168187	13437881.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605881.26, modificado:2605881.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212395.85, modificado:212395.85}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIAN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA APORTACION POR CONVENIO - 284196	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Soltepec	284196	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6375.0, meta_modificada:6375.0}}	13437881.26	13437881.26	13437881.26	13437881.26	13437881.26	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1912.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402170367	212395.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212395.85, modificado:212395.85}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CIENTO ONCE CERO P DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MACUILA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 295694	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soltepec	295694	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.22, meta_modificada:62.22}}	212395.85	212395.85	212395.85	212395.85	212395.85	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.22}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402181078	1301833.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9659.95, modificado:9659.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171511.36, modificado:171511.36}}	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA CALLE JUAREZ ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 339799	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Soltepec	339799	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7440.0, meta_modificada:7440.0}}	1301833.87	1301833.87	1301833.87	1301833.87	1301833.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7440.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402166033	171511.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171511.36, modificado:171511.36}}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SIETE ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLES CINCO SUR Y SEIS SUR DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 272960	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	272960	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.7, meta_modificada:533.7}}	171511.36	171511.36	171511.36	171511.36	171511.36	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.7}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402170298	1146557.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146557.87, modificado:1146557.87}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CIENTO ONCE CERO P DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MACUILA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 295353	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soltepec	295353	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}	1146557.87	1146557.87	1146557.87	1146557.87	1146557.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402175288	1087120.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087120.65, modificado:1087120.65}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA DOCTOR RAFAEL SERRANO CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CERO OCHO NUEVE TRES R DE LA LOCALIDAD DE DOCTOR RAFAEL SERRANO MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 318864	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soltepec	318864	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.78, meta_modificada:44.78}}	1087120.65	1087120.65	1087120.65	1087120.65	1087120.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.78}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402175435	327134.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327134.55, modificado:327134.55}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLES DEL ESTUDIANTE Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 319788	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	319788	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	327134.55	327134.55	327134.55	327134.55	327134.55	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402197835	1066329.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066329.22, modificado:1066329.22}}	AMPLIACIÓN DE CALLE COLIMA CON ADOQUÍN, ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Soltepec	MSOLO17-2022	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.81, meta_modificada:1238.81}}	1066329.22	1066329.22	1066329.22	1066329.22	1066329.22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.81}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402197847	1019448.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019448.98, modificado:1019448.98}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLES 4 ORIENTE Y MIGUEL ALEMÁN DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Soltepec	MSOLO28-2022	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}}	1019448.98	1019448.98	1019448.98	1019448.98	1019448.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402165011	403758.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403758.24, modificado:403758.24}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y MINA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 267545	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	267545	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	403758.24	403758.24	403758.24	403758.24	403758.24	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402153784	493619.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493619.46, modificado:493619.46}}	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS CALLES LOS CHOPOS Y PEROTE ENTRE CALLE SONORA Y CAMINO AL CERRITO DE LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 198935	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	198935	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1436.7, meta_modificada:1436.7}}	493619.46	493619.46	493619.46	493619.46	493619.46	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1436.7}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



2022	PUE220402153833	423741.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423741.69, modificado:423741.69}}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES GUADALUPE Y RIO MAYO DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC SAN LORENZO ZACATIUTLA DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 199669	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	199669	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.28, meta_modificada:536.28}}	423741.69	423741.69	423741.69	423741.69	423741.69	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.28}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	PUE220402159872	902439.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902439.47, modificado:902439.47}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA CINCO DE MAYO Y CONSTITUCION ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 240475	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	240475	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.1, meta_modificada:1160.1}}	902439.47	902439.47	902439.47	902439.47	902439.47	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.1}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



Entidad	Municipio	Ciclo de Ejecución	Clave de Programa	Descripción Programática	Fondo	Convenio - Dependencia Ejecutora	Ejecución Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido (Ministrado)	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Soltepec	2022	33	FAIS Municipal y de la Sin Especificar		Sin Especificar	9659.95	0		Total del Prog	19550970	19560629.95	19560629.95	19560629.95	19560629.95	19560629.95	Validado	{{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Soltepec", "Obs"
Puebla	Soltepec	2022	33	FAIS Municipal y de la FAIS Municipal y de		Municipio de			1 - Gasto corrien	339 - Servicio: 95000	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO
Puebla	Soltepec	2022	33	FAIS Municipal y de la FAIS Municipal y de		Municipio de			2 - Gasto de Inve	615 - Construc	901569.87	2089366.4	2089366.4	2089366.4	2089366.4	2089366.4	Validado	CAMINOS SACA COSECHAS
Puebla	Soltepec	2022	33	FAIS Municipal y de la FAIS Municipal y de		Municipio de			2 - Gasto de Inve	612 - Edificaci	2509248.03	2446074.37	2446074.37	2446074.37	2446074.37	2446074.37	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCA'
Puebla	Soltepec	2022	33	FAIS Municipal y de la FAIS Municipal y de		Municipio de			1 - Gasto corrien	441 - Ayudas :	1354703.1	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO
Puebla	Soltepec	2022	33	FAIS Municipal y de la FAIS Municipal y de		Municipio de			2 - Gasto de Inve	613 - Construc	3054890.79	3294946.96	3294946.96	3294946.96	3294946.96	3294946.96	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO
Puebla	Soltepec	2022	33	FAIS Municipal y de la FAIS Municipal y de		Municipio de			2 - Gasto de Inve	614 - División	11635558.21	11730242.22	11730242.22	11730242.22	11730242.22	11730242.22	Validado	OBRAS DE URBANIZACION ADOQUINES Y PAVIMENTOS
Puebla	Soltepec	2022	33	FORTAMUN Sin Especificar		Sin Especificar	5218.39	0		Total del Prog	9447414	9452632.39	9452632.39	9452632.39	9452632.39	9452632.39	Validado	{{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Soltepec", "Obs"
Puebla	Soltepec	2022	33	FORTAMUN FORTAMUN		Municipio de			2 - Gasto de Inve	614 - División	4508136.86	4703191.99	4703191.99	4703191.99	4703191.99	4703191.99	Validado	OBRAS DE URBANIZACION ADOQUINES Y PAVIMENTOS
Puebla	Soltepec	2022	33	FORTAMUN FORTAMUN		Municipio de			1 - Gasto corrien	441 - Ayudas :	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA POR CAMBIO
Puebla	Soltepec	2022	33	FORTAMUN FORTAMUN		Municipio de			1 - Gasto corrien	911 - Amortiz	125864	126505	126505	126505	126505	126505	Validado	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE
Puebla	Soltepec	2022	33	FORTAMUN FORTAMUN		Municipio de			1 - Gasto corrien	231 - Product	1500000	1593494.5	1593494.5	1593494.5	1593494.5	1593494.5	Validado	APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS ADQUISICION DE SEN
Puebla	Soltepec	2022	33	FORTAMUN FORTAMUN		Municipio de			1 - Gasto corrien	311 - Energía	3313413.14	3029440.9	3029440.9	3029440.9	3029440.9	3029440.9	Validado	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Pre	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta	Valor Actual	Modificado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FAIS Municipal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS.	$(\text{Sumatoria de proyectos complementarios} / \text{Total de proyectos}) \times 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	35	35	25	140	Validado
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FAIS Municipal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer el porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS.	$(\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa} / \text{Total de proyectos}) \times 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	60	60	75	125	Validado
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FAIS Municipal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS.	$(\text{Sumatoria de otros proyectos} / \text{Total de proyectos}) \times 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	5	5	0	N/D	Validado
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial	Este indicador mide la variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial.	$(\text{Ingreso disponible} / \text{Ingreso disponible anterior}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	9.19271	9.19271	12.73955	138.58	Validado
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Este indicador mide el índice en el ejercicio de recursos.	$(\text{Gasto ejercido} / \text{Total de recursos}) \times 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Este indicador mide el índice de dependencia financiera.	$(\text{Recursos propios} / \text{Total de recursos}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	7.8329	7.8329	5.07089	154.47	Validado
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Este indicador mide el índice de aplicación prioritaria de recursos.	$(\text{Gasto ejercido prioritario} / \text{Total de recursos}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2022	4	4	Puebla	Soltepec	33 - Aportación	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales	Este indicador mide el porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales.	$(\text{Recursos recibidos} / \text{Total de recursos}) \times 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	100	100	100	100	Validado

