



14 de julio de 2023

OFICIO No. DOP/0254/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



**LIC. ELIGIO BARRALES GONZALEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA

MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAISMUN

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA  | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD             | APROBADO        | MODIFICADO      | MINISTRADO      | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | EJERCIDO        | PAGADO          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA             | OBSERVACIONES  |
|--------------------|----------|--------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---|--|
| PUE230202219852    | 45242    | MSOL006-2023 | AMPLIACION DE CALLE SATELITE CON ADOQUIN ENTRE CALLES JUAREZ Y SIN NOMBRE TANQUE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 45242                             | Colonia Benito Juarez | \$ 2,205,915.74 | \$ 2,205,915.74 | \$ 2,205,915.74 | \$ 2,205,915.74 | \$ 2,205,915.74 | \$ 2,205,915.74 | \$ 2,205,915.74 | 100%          | 100%              | 2284.2 Metros cuadrados de construccion | La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. |
| PUE230202220730    | 51251    | MSOL008-2023 | REHABILITACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CON ASFALTO ENTRE CALLES REVOLUCION Y EMILIANO ZAPATA COLONIA CUAUHEMOC DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 51251 | Soltepec              | \$ 934,071.17   | \$ 934,071.17   | \$ 934,071.17   | \$ 934,071.17   | \$ 934,071.17   | \$ 934,071.17   | \$ 934,071.17   | 100%          | 100%              | 1839.3 Metros Cuadrados                 | La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. |
|                    |          |              |  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                   |   |  |
|                    |          |              |  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                   |   |  |
|                    |          |              |  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                   |   |  |

FORTAMUN-DF

| FOLIO SISTEMA SHCP  | No. MIDS  | No. DE OBRA  | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD | APROBADO     | MODIFICADO   | MINISTRADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|---------------------|-----------|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| TMP_PUE230202234589 | NO APLICA | MSOL016-2023 | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. | SOLTEPEC  | \$ 99,823.80 | \$ 99,823.80 | \$ 99,823.80 | \$ 99,823.80 | \$ 99,823.80 | \$ 99,823.80 | \$ 99,823.80 | 100%          | 100%              | 1 POZO                      | El servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. |
|                     |           |              |  |           |              |              |              |              |              |              |              |               |                   |                             |  |
|                     |           |              |  |           |              |              |              |              |              |              |              |               |                   |                             |  |
|                     |           |              |  |           |              |              |              |              |              |              |              |               |                   |                             |  |


**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 14 JUL 2023  
  
**RECIBIDO**  
 F42/SB/CGPSE

| DETALLE_CICLO | DETALLE_PROYECTO_FOLIO | DETALLE_P_MONTO_G | DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO  | DETALLE_PROYECTO_NOMBRE   | DETALLE_P_MUNICIPIO | DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYE            | DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION | DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA | DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYE | DETALLE_PROYECTO_METAS   | AVANCE_FINA_RECAUDADO | AVANCE_FI_COMPROM | AVANCE_FIN_DEVENGAD | AVANCE_FIN_EJERCIDO | AVANCE_FIN_PAGADO | ESTATUS_ESTATUS | FLUJO_FLUJO                   | OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA |
|---------------|------------------------|-------------------|--|---|---------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 2023          | PUE230202220730        | 934071.2          | ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:934071.17, ff1: {ciclo_recurso:2023,}  | REHABILITACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CON ASFALTO ENTRE CALLES REVOLUCION Y EMILIANO ZAPATA COLONIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 51251 | Soltepec            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades       | Municipio de Soltepec                  | 51251                         | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.3, meta_modificada:1839.3}}           | 934071.17             | 934071.2          | 934071.17           | 934071.17           | 934071.17         | Terminado       | Validado avances              | Sin observaciones                      |
| 2023          | PUE230202219852        | 2205916           | ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:2205916.00, ff1: {ciclo_recurso:2023,} | AMPLIACION DE CALLE SATELITE CON ADOQUIN ENTRE CALLÈS JUAREZ Y SIN NOMBRE TANQUE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 45242                              | Soltepec            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades       | Municipio de Soltepec                  | 45242                         | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2205915.74            | 2205916           | 2205915.7           | 2205915.74          | 2205915.74        | Terminado       | Validado avances              | Sin observaciones                      |
| 2023          | PUE230202234589        | 99823.8           | ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:99823.8, ff1: {ciclo_recurso:2023,}    | Rehabilitación de equipo de bombeo de pozo del sistema múltiple de varias localidades del Municipio de Soltepec, Puebla   | Soltepec            | Programa de Inversión de Mantenimiento          | Agua y saneamiento             | Municipio de Soltepec                  | MSOL016-2023                  | {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}                                   | 99823.8               | 99823.8           | 99823.8             | 99823.8             | 99823.8           | Terminado       | Validado / Registrado avances | Sin observaciones                      |



| Entidad | Municipio | Ciclo | d  | Clave | R | Modali | Pograma       | Programa | For      | Instituci | Rendimient | Reintegr | Tipo | c   | Partida    | Aprobado   | Modificado | Recaudado(N | Comprometic | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | Observaciones |   |   |   |
|---------|-----------|-------|----|-------|---|--------|---------------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---|---|---|
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 4 |        | FAIS Municipi | 1        | 10920.81 | 0         |            |          |      |     |            |            |            |             |             |            |            |            |               |   |   |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 4 |        |               |          |          |           |            |          | 2    | 613 | 7409373.1  | 7409373.1  | 2794540.69 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |               |   |   |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 4 |        |               |          |          |           |            |          | 2    | 614 | 12702243   | 12410357   | 6139986.91 | 3139986.91  | 3139986.91  | 3139986.91 | 3139986.91 | 3139986.91 |               | OBRAS DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y DRENAJE SANITARIO |   |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 4 |        |               |          |          |           |            |          | 2    | 612 | 1298788.9  | 1298788.9  | 1298788.9  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             |   | OBRAS DE URBANIZACION PARQUES ADOQUINES Y PAVIMENTOS                  |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 4 |        |               |          |          |           |            |          | 1    | 339 | 360000     | 651886     | 651886     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             |   | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                    |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        | FORTAMUN      | 1        | 4745.14  | 0         |            |          |      |     |            |            |            |             |             |            |            |            |               | PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                          |   |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        |               |          |          |           |            |          | 1    | 311 | 3123665.17 | 3044093    | 1168744    | 1168744     | 1168744     | 1168744    | 1168744    | 1168744    | 1168744       |   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS                |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        |               |          |          |           |            |          | 1    | 231 | 2250000    | 2303760    | 1151880    | 1151880     | 1151880     | 1151880    | 1151880    | 1151880    | 1151880       |   | APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ MEJORADA |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        |               |          |          |           |            |          | 1    | 911 | 135672     | 136669     | 68833      | 68833       | 68833       | 68833      | 68833      | 68833      | 68833         |   | PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE                        |   |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        |               |          |          |           |            |          | 2    | 614 | 2496156.67 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0   |   | PARTIDA CANCELADA                                       |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        |               |          |          |           |            |          | 2    | 612 | 3207575.16 | 3207575.16 | 1550456.12 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0   |   | OBRAS DE URBANIZACION REHABILITACION DE PARQUE          |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        |               |          |          |           |            |          | 2    | 622 | 0          | 2421148.04 | 632375.18  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0             | 0   |   | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |
| 21      | 152       | 2023  | 33 | I     | 5 |        |               |          |          |           |            |          | 2    | 613 | 0          | 99823.8    | 99823.8    | 99823.8     | 99823.8     | 99823.8    | 99823.8    | 99823.8    | 99823.8       |   | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO                                     |   |



| Entidad | Municipio | Ciclo de | Clave R | Descripción I | Rendimiento | Reintegro | Tipo de Gasto                   | Partida    | Aprobado   | Modificado | udado (Minist | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | ESTATUS  | Observaciones (Captura)                                 |
|---------|-----------|----------|---------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|----------|---|
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FAIS Municipa | 10920.81    | 0         | Total del Prog                  | 21770405   | 21770405   | 10885202.5 | 3139986.91    | 3139986.91   | 3139986.91 | 3139986.91 | 3139986.91 |          |   |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FAIS Municipa |             |           | 2 - Gasto de Ir 612 - Edificaci | 1298788.9  | 1298788.9  | 1298788.9  | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | Validado | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA      |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FAIS Municipa |             |           | 1 - Gasto corri 339 - Servicio  | 360000     | 651886     | 651886     | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | Validado | PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                            |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FAIS Municipa |             |           | 2 - Gasto de Ir 614 - División  | 12702243   | 12410357   | 6139986.91 | 3139986.91    | 3139986.91   | 3139986.91 | 3139986.91 | 3139986.91 | Validado | OBRAS DE URBANIZACION PARQUES ADOQUINES Y PAVIMENTOS    |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FAIS Municipa |             |           | 2 - Gasto de Ir 613 - Construc  | 7409373.1  | 7409373.1  | 2794540.69 | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | Validado | OBRAS DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y DRENAJE SANITARIO   |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      | 4745.14     | 0         | Total del Prog                  | 11213069   | 11213069   | 4672112.1  | 2489280.8     | 2489280.8    | 2489280.8  | 2489280.8  | 2489280.8  |          |   |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      |             |           | 1 - Gasto corri 231 - Product   | 2250000    | 2303760    | 1151880    | 1151880       | 1151880      | 1151880    | 1151880    | 1151880    | Validado | APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS                           |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      |             |           | 1 - Gasto corri 911 - Amortizi  | 135672     | 136669     | 68833      | 68833         | 68833        | 68833      | 68833      | 68833      | Validado | ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ MEJORADA                 |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      |             |           | 2 - Gasto de Ir 622 - Edificaci | 0          | 2421148.04 | 632375.18  | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | Validado | PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE          |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      |             |           | 2 - Gasto de Ir 612 - Edificaci | 3207575.16 | 3207575.16 | 1550456.12 | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | Validado | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      |             |           | 2 - Gasto de Ir 613 - Construc  | 0          | 99823.8    | 99823.8    | 99823.8       | 99823.8      | 99823.8    | 99823.8    | 99823.8    | Validado | OBRAS DE URBANIZACION REHABILITACION DE PARQUE          |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      |             |           | 2 - Gasto de Ir 614 - División  | 2496156.67 | 0          | 0          | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          | Validado | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO                       |
| Puebla  | Soltepec  | 2023     | 33      | FORTAMUN      |             |           | 1 - Gasto corri 311 - Energía   | 3123665.17 | 3044093    | 1168744    | 1168744       | 1168744      | 1168744    | 1168744    | 1168744    | Validado | PARTIDA CANCELADA                                       |
|         |           |          |         |               |             |           |                                 |            |            |            |               |              |            |            |            | Validado | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS  |





MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2023

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones                                |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|---|
|  |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |   |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/<br>Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre |               | 0         | 0           |                | 0         | 0           | No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre |
|  | 2do. Trimestre | 0.00          | 0         | 4           | 0.00           | 0         | 2           | No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre |
|  | 3er. Trimestre | 11.11         | 1         | 9           |                |           | 0           |   |
|  | 4to. Trimestre | 8.33          | 1         | 12          |                |           | 0           |   |

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones   |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
|  |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/<br>Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre |               | 0         | 0           |                | 0         | 0           | No se ejercieron recursos de obra de contribución directa durante este primer trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas  |
|  | 2do. Trimestre | 50.00         | 2         | 4           | 0.00           | 0         | 2           | No se ejercieron recursos de obra de contribución directa durante este segundo trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas |
|  | 3er. Trimestre | 33.33         | 3         | 9           |                |           | 0           |  |
|  | 4to. Trimestre | 33.33         | 4         | 12          |                |           | 0           |  |

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones   |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
|  |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/<br>Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre |               | 0         | 0           |                | 0         | 0           | No se ejercieron recursos de obra de contribución complementaria durante este primer trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas |
|  | 2do. Trimestre | 50.00         | 2         | 4           | 100.00         | 2         | 2           | Se alcanzó la meta planeada correspondiente a los recursos programados   |
|  | 3er. Trimestre | 55.56         | 5         | 9           |                |           | 0           |  |
|  | 4to. Trimestre | 58.33         | 7         | 12          |                |           | 0           |  |

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 SE ALCANZÓ LA META PLANEADA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROGRAMADOS  
 Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas  
 Asistente  
 14 JUL 2023  
**RECIBIDO**  
 F/42/SB/ICGPSE



MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2023

| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  |                |               |               |               |                |              |              |   |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---|
| Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México   |                |               |               |               |                |              |              |   |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |               |               | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones  |
|   |                | Meta Planeada | Numerador     | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |   |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100   | 1er. Trimestre | 16.67         | 1,868,844.8   | 11,213,069.0  | 16.67          | 1,868,844.8  | 11,213,069.0 | Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre   |
|   | 2do. Trimestre | 41.67         | 4,672,112.1   | 11,213,069.0  | 41.67          | 4,672,112.1  | 11,213,069.0 | Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre   |
|   | 3er. Trimestre | 66.67         | 7,475,379.4   | 11,213,069.0  |                |              |              |   |
|   | 4to. Trimestre | 100.00        | 11,213,069.0  | 11,213,069.0  |                |              |              |   |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos  |                |               |               |               |                |              |              |   |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |               |               | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones  |
|   |                | Meta Planeada | Numerador     | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |   |
| ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | 4to. Trimestre | 100.00        | 11,213,069.00 | 11,213,069.00 |                |              |              |   |
| Índice en el Ejercicio de Recursos  |                |               |               |               |                |              |              |   |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |               |               | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones  |
|   |                | Meta Planeada | Numerador     | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |   |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100   | 1er. Trimestre | 16.67         | 1,868,844.8   | 11,213,069.0  | 3.38           | 378,604.0    | 11,213,069.0 | No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron los recursos programados para este trimestre debido a la planeación tardía y procesos de validación   |
|   | 2do. Trimestre | 41.67         | 4,672,112.1   | 11,213,069.0  | 22.20          | 2,489,280.80 | 11,213,069.0 | No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron los recursos programados para este trimestre debido a la planeación tardía y procesos de validación   |
|   | 3er. Trimestre | 66.67         | 7,475,379.4   | 11,213,069.0  |                |              |              |   |
|   | 4to. Trimestre | 100.00        | 11,213,069.0  | 11,213,069.0  |                |              |              |   |
| Índice de Dependencia Financiera  |                |               |               |               |                |              |              |   |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |               |               | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones  |
|   |                | Meta Planeada | Numerador     | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |   |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | 2do. Trimestre | 6.34          | 4,672,112.1   | 736,760.0     | 4.67           | 4,672,112.1  | 1,000,649.2  | Se superó la meta planeada debido a que fue mayor la recaudación a la planeada inicialmente, disminuyendo el índice de dependencia financiera de la Ciudad de México. SECRETARÍA DE ECONOMÍA<br>Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación<br>Asistente |
|   | 4to. Trimestre | 7.61          | 11,213,069.0  | 1,473,520.0   |                |              |              |   |
| Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México   |                |               |               |               |                |              |              |   |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |               |               | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones  |
|   |                | Meta Planeada | Numerador     | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |   |
| [(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] * 100     | 4to Trimestre  | -3.29         | 27,910,398.0  | 28,858,595.9  | -100.00        |              |              | RECIBIDO<br>F142/SB/CGPSE   |

1,000,649.2  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 14 JUL 2023  
 RECIBIDO  
 F142/SB/CGPSE

| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad F | Municipio | Ramo                            | Nombre del F  | Nombre del Indicador                               | Definición del Indicador                                   | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Tipo        | Sentido  | Meta programada | Meta Modificada | Realizado en | Avance (%) | Flujo |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|---|--|--|-------------------|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-------|
| 2023  | 2       | 2         | Puebla    | Soltepec  | 33 - Aportación FAIS Municipios | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS  | Permite conocer el r (Sumatoria de otros recursos) | Del total de los ingresos (Recursos ministeriales y otros) | Porcentaje        | Gestión          | Descendente | 20       | 20              | 0               | N/D          | Validado   |       |
| 2023  | 2       | 2         | Puebla    | Soltepec  | 33 - Aportación FORTAMUN        | Índice de Dependencia Financiera  | Permite conocer la r (Sumatoria de recursos)       | Del monto anual aprobado (Gasto ejercido de recursos)      | Porcentaje        | Estratégico      | Descendente | 6.34143  | 6.34143         | 4.66908         | 135.82       | Validado   |       |
| 2023  | 2       | 2         | Puebla    | Soltepec  | 33 - Aportación FAIS Municipios | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS  | Permite conocer la r (Sumatoria de recursos)       | Del monto anual aprobado (Gasto ejercido de recursos)      | Porcentaje        | Gestión          | Ascendente  | 40       | 40              | 0               | 0            | Validado   |       |
| 2023  | 2       | 2         | Puebla    | Soltepec  | 33 - Aportación FORTAMUN        | Índice en el Ejercicio de Recursos  | Permite conocer el r (Sumatoria de recursos)       | Del monto anual aprobado (Recursos transferidos)           | Porcentaje        | Gestión          | Ascendente  | 41.66667 | 41.66667        | 22.19982        | 53.28        | Validado   |       |
| 2023  | 2       | 2         | Puebla    | Soltepec  | 33 - Aportación FORTAMUN        | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Permite conocer el r (Sumatoria de recursos)       | Del monto anual aprobado (Recursos transferidos)           | Porcentaje        | Gestión          | Ascendente  | 41.66667 | 41.66667        | 41.66667        | 100          | Validado   |       |
| 2023  | 2       | 2         | Puebla    | Soltepec  | 33 - Aportación FAIS Municipios | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS  | Permite conocer el r (Sumatoria de recursos)       | Del monto anual aprobado (Recursos transferidos)           | Porcentaje        | Gestión          | Descendente | 40       | 40              | 100             | 40           | Validado   |       |

